

# La obra en quince fechas

## 2009

**21 de septiembre.** Comienzan las obras de la Línea 1 Norte Sur del Tranvía de Zaragoza. Se corta al tráfico el carril de entrada a la ciudad de Vía Ibérica, Isabel la Católica y Gran Vía. Se desvían 10 líneas de autobús, con rutas supervisadas en el Plan de Tráfico. Los ciudadanos asumen los desvíos, con una disminución del 30% del tráfico por estas calles del centro.

**21 de octubre.** Arrancan los trabajos previos para sustituir el cubrimiento del Huerva. Se valla el bulevar central de Gran Vía para retirar su pavimento.

**3 de noviembre.** Se cierra al tráfico en sentido centro el tramo de Fernando el Católico entre Lasala y plaza San Francisco.

**4 de noviembre.** Se instala la plataforma interior para sustituir el cubrimiento del Huerva.

**20 de noviembre.** Se superan los 190 trabajadores en las obras.

**23 de noviembre.** Se cierra totalmente al tráfico Fernando el Católico. No afecta a ninguna línea de autobús.

**1 de diciembre.** Se cierra totalmente al tráfico Gran Vía. Debido a las obras del cubrimiento del Huerva. También se instalan provisionalmente los primeros carriles en Fernando el Católico.

**4 de diciembre.** El Ayuntamiento aprueba el proyecto de cocheras y taller.

**9 de diciembre.** Se levanta la losa sobre el Huerva. Las vigas están muy deterioradas por más de 80 años sometidas a la humedad del río.

**10 de diciembre.** Se colocan 200 metros más de vía en Fernando el Católico.

**12 de diciembre.** Las obras de tranvía alcanzan los 300 trabajadores. En una semana la obra han aumentado en 100 empleados.

**18 de diciembre.** Plan de Campaña de Navidad. Se pone en marcha la pista de patinaje de Los Tranvías, con el reparto de 30.000 tickets. Concurso de Escaparates Navideños.

**21 de diciembre.** Empiezan a retirarse las vigas de la losa del Huerva. Pesan 20 toneladas y se ocupa de su desmantelamiento una gran grúa de 160 toneladas que puede alcanzar los 60 metros de altura.

## 2010

**13 de enero.** El alcalde Juan Alberto Belloch visita las obras. Ya se han retirado 60 vigas sobre Huerva.

**21 de enero.** Cuatro meses después de su inicio, las obras avanzan a buen ritmo. La extracción de vigas deterioradas se completa hasta la calle Lagasca, con más de noventa vigas sacadas.